



ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

Municipio de Gustavo Diaz Ordaz, Tamaulipas

Ejercicio Fiscal 2023

MONTO RECIBIDO 2023: \$7,391,740.00

	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Físico	Financiero	
01	FAISMUN	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL	CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLES NOVENA Y ONCEAVA	DOP-GDO-010-FAIS-I.3-2022	02/11/2022	20/11/2023	ALFREDO GARZA PEÑA	INVITACION	\$390,800.97	\$273,560.19	100%	100%	TERMINADA/DEP
02	FAISMUN	DESASOLVE DE CANAL DE DESAGUE	COLONIA PRADO DEL SUR Y AGRONOMO	DOP-GDO-012-FAIS-AD-2022	02/11/2022	23/12/2022	ALFREDO GARZA PEÑA	DIRECTA	\$259,899.86	\$181,929.88	100%	100%	TERMINADA/DEP
03	FAISMUN	ENCALICHAMIENTO EN CALLE	MANUEL CAVAZOS LERMA ENTRE LEGUMINOSAS Y EMILIO OLIVARES	DOP-GDO-013-FAIS-A.D-2022	08/08/2022	19/12/2022	ALFREDO GARZA PEÑA	DIRECTA	\$321,319.77	\$224,923.05	100%	100%	TERMINADA/DEP
04	FAISMUN	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	ESCUELA PRIMARIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	DOP-GDO-021-FAIS-A.D-2022	19/12/2022	30/12/2022	ALFREDO GARZA PEÑA	DIRECTA	\$68,790.31	\$68,790.32	100%	100%	TERMINADA/DEP
05	FAISMUN	EQUIPAMIENTO DE CLINICA MUNICIPAL	AVENIDA HIDALGO ENTRE RIO CONCHOS	DOP-GDO-FAIS-ADQ-A.D-2022	16/12/2022	15/01/2023	ALFREDO GARZA PEÑA	DIRECTA	\$172,949.48	\$172,949.48	100%	100%	TERMINADA/DEP
06	FAISMUN	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA	MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ	DOP-GDO-28-015-FAISMUN-2023-I.3-005	08/05/2023	31/10/2023	ALFREDO GARZA PEÑA	INVITACION	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	100%	100%	TERMINADA/DEP
07	FAISMUN	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA	PARQUE PUBLICO PLAZA DAMAS LEONAS	DOP-GDO-28-015-FAISMUN-2023-I.3-006	08/05/2023	29/09/2023	ALFREDO GARZA PEÑA	INVITACION	\$1,200,879.00	\$1,200,879.00	100%	100%	TERMINADA/DEP
08	FAISMUN	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	PLAZA DAMAS LEONAS	DOP-GDO-28-015-FAISMUN-2023-I.3-007	08/05/2023	29/09/2023	ALFREDO GARZA PEÑA	INVITACION	\$800,000.00	\$800,000.00	100%	100%	TERMINADA/DEP
09	FAISMUN	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	ACCESO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO	DOP-GDO-28-015-FAISMUN-2023-A.D-008	24/07/2023	30/11/2023	MANUEL FISCAL ARREDONDO	DIRECTA	\$299,917.37	\$299,917.36	100%	100%	TERMINADA/DEP
10	FAISMUN	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPOXICA EN RAMIRO IGLESIAS LEAL	CALLE SEXTA ESQUINA CON CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ZONA CENTRO	DOP-GDO-28-015-FAISMUN-2023-I.3-011	07/08/2023	30/11/2023	JUAN ANTONIO VILLARREAL VILLARREAL	DIRECTA	\$347,834.49	\$347,834.49	100%	100%	TERMINADA/DEP
11	FAISMUN	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON PISO FIRME DE CONCRETO	ESCUELA PREESCOLAR DEL EJIDO SAN VICENTE DEL POTRERO	DOP-GDO-28-015-FAISMUN-2023-I.3-009	24/07/2023	30/11/2023	ALFREDO GARZA PEÑA	INVITACION	\$499,997.26	\$499,997.26	100%	100%	TERMINADA/DEP
12	FAISMUN	CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS PARA COMEDOR COMUNITARIO	EJIDO GENERAL LUCIO BLANCO	DOP-GDO-015-FAISMUN-2023-A.D-013	18/08/2023	30/11/2023	JUAN ANTONIO VILLARREAL VILLARREAL	DIRECTA	\$182,155.00	\$182,155.00	100%	100%	TERMINADA/DEP
13	FAISMUN	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ	DOP-GDO-015-FAISMUN-2023-I.3-012	14/08/2023	20/12/2023	ALFREDO GARZA PEÑA	INVITACION	\$656,200.14	\$656,200.14	100%	100%	TERMINADA/DEP
14	FAISMUN	SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED	MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ	DOP-GDO-28-015-FAISMUN-2023-ADQ-I.3-014	15/08/2023	31/12/2023	ALFREDO GARZA PEÑA	INVITACION	\$599,940.26	\$599,940.26	100%	100%	TERMINADA/DEP
15	FAISMUN	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE FRAMBUESAS ENTRE ANGELICAS Y COROLAS	DOP-GDO-28-015-FAISMUN-I.3-010	24/07/2023	30/11/2023	ALFREDO GARZA PEÑA	INVITACION	\$926,536.06	\$926,536.06	100%	100%	TERMINADA/DEP
16	FAISMUN	CONSTRUCCION DE CORDONES Y BANQUETAS	CALLE RAMIRO IBARRA GUZMAN	DOP-GDO-28-015-FAISMUN-2023-I.3-015	21/08/2023	20/12/2023	JUAN ANTONIO VILLARREAL VILLARREAL	INVITACION	\$590,071.64	\$590,071.64	100%	100%	TERMINADA/DEP
									\$8,517,291.61	\$8,225,684.13			